

Záverečná správa

o projekte „Výsadba zelene na sídlisku Západ v Michalovciach“ č. LS7-258

1. Organizácia: Východoslovenské ochrannárske združenie – VOZ, Soľník 13, 090 31 pošta Kolbovce
2. Názov projektu, číslo správy: „Výsadba zelene na sídlisku Západ v Michalovciach“, záverečná správa
3. Číslo projektu: č. LS7-258
4. Vedúci projektu: Peter Sabo, Predseda VOZ, Humenská 13/A1, 071 01 Michalovce, 0915 133 563
5. Výška finančnej podpory a dátum schválenia projektu: 34 000,- Sk, 23. marec 2007

Programová správa

1. Cieľom projektu bolo ozelenenie verejného priestoru medzi obytnými domami na uliciach Švermova, Humenská a Masarykova v meste Michalovce a vytvorenie hlukovej a prachovej bariéry na rohu ulíc Humenská a Štefánikova. Ciele projektu boli naplnené, bolo vysadených 50 ks stromov tak ako bolo naplánované. Počas realizácie došlo k zmene, z dôvodu jarných mrazov došlo u dodávateľa stromov k poškodeniu dubov, preto boli tieto nahradené brestmi, javormi, lipou a hrabom, táto zmena bola konzultovaná so zástupcom poskytovateľa grantovej podpory. Nenaplnený ostal cieľ vysadiť 8 ks tavelníkov do hlukovej bariéry. Tento cieľ nebol naplnený z dôvodu nedostatku času, tavelníky budú dosadené v jari 2008. Na záver projektu sa uskutočnila verejná akcia za účasti zástupcu mesta – p. Fecáka a zúčastnených sadzačov. Akcia sa uskutočnila dňa 01.12.2007.
2. Výstupom projektu je ozelenenie verejného priestoru medzi obytnými domami na uliciach Švermova, Humenská a Masarykova v meste Michalovce a vytvorenie hlukovej a prachovej bariéry na rohu ulíc Humenská a Štefánikova. Výsledkom je vysadenie 50 ks stromov a 8 ks krov. Stromy boli úspešne vysadené podľa plánu, kry budú dosadené v priebehu jari 2008. Jedným z výstupov bolo aj aktívne zapojenie verejnosti do aktivít. Tento cieľ bol naplnený, pri výsadbe sa zúčastnili obyvatelia okolitých domov. Zúčastnených bolo 6 osôb, okrem organizátora. O projekte vyšli 3 články v miestnych médiách, 1 článok na internetovej stránke mesta Michalovce medzi aktualitami, 1 článok v mestskom dvojtýždenníku Michalovčan a 1 článok v regionálnej tlači – denník Zemplínsky Korzár, ktorý bol zároveň prílohou denníka SME (originál článku bol zaslaný na EKOPOLIS spolu s potvrdením o zaplatení prvej splátky).
3. Keby sme projekt realizovali ešte raz, asi by sme robili všetko rovnako, pretože jediný cieľ nebol naplnený a to výsadba 8 ks tavelníkov, ale tu boli dôvody neovplyvniteľné – počasie a potreba výsadby v sobotu, teda počas dňa pracovného voľna a pracovná zaneprázdnenosť zainteresovaných. Prostriedky boli podľa nášho názoru zvolené adekvátne a efektívne.
4. Rozdiel v súčasnosti je výrazný pretože na ploche pribudlo 50 ks stromov. Čo sa týka optickej stránky tak rozdiel zatiaľ nie je výrazne viditeľný, pretože stromy sú bez listov a mladé, resp. tenké a jediné čo ich pripomína sú drevené oporné kolíky.
5. Myslím si, že silnou stránkou nášho projektu bola jeho jednoduchosť, zameranie sa na jednu konkrétnu aktivitu a dobrý odhad našich schopností.
6. Neočakávaným výstupom projektu v pozitívnom smere je záujem o plochu zo strany obyvateľov v tom zmysle, že asi po 1 mesiaci od výsadby pribudlo na ploche ďalších cca 20 ks stromov. Pravdepodobne naša aktivita inšpirovala niekoho z obyvateľov a týmto spôsobom prispel k našim cieľom.
7. Realizáciu projektu ovplyvňovali jedine poveternostné podmienky, keďže vzhľadom na dlhú a miernu jeseň nebolo možné začať s výsadbou skôr ako koncom októbra, resp. začiatkom novembra. Stromy mali v období na ktoré bola naplánovaná výsadba ešte zelené listy a ich výsadba v tomto období by nemusela byť až tak úspešná ako po opadnutí listov. Preto bol dohodnuté, že s výsadbou počkáme do opadnutia listov. Publikovanie článku na internetovej stránke mesta a v mestských novinách zabezpečil pracovník MsÚ a článok v denníku Korzár vyšiel aj vďaka záujmu zo strany novinára, ktorý sa zaujíma o problémy ŽP.
8. Cieľom projektu bolo najmä realizovať výsadbu, zainteresovať do aktivity spoluobčanov a informovať verejnosť, čo je popísané vyššie. Kritéria úspešnosti sme splnili až na výsadbu krov. Ohľadom finančnej

efektivnosti, všetky poskytnuté aj nami vložené finančné prostriedky boli použité na nákup stromov, prenájom vozíka a nákup pohonných hmôt.

9. Na najbližšie 3 roky predpokladáme najmä starostlivosť o vysadené stromy, v jari 2008 je ešte potrebné dosadiť tavníky. Z dodávateľom stromov bolo dohodnuté, že v prípade prirodzeného uhynutia stromov je ochotný poskytnúť bezodplatne čiastočnú náhradu, takže počítame aj s dosadbami. V rámci ošetrovania predpokladáme v budúcnosti potrebu vyvetvovania tak, aby vznikali kmene bez konárov do výšky cca 2 – 3 m. V spolupráci s mestom plánujeme aj zalievanie výsadby v extrémnych horúčavách.

Finančná správa

Finančná tabuľka za obdobie: marec 2007 – november 2007,

Názov organizácie: Východoslovenské ochrannárske združenie – VOZ, Soľník 13, 090 31 pošta Kolbovce

Číslo projektu: LS7-258

Rozpočet projektu: 34 870,- Sk

Prijaté platby: 34 000,- Sk

Rozpočtové položky projektu	Celkový rozpočet projektu			Vyúčtovanie 1. splátky.			Vyúčtovanie záverečnej splátky.			Výdavky projektu spolu		
	Ekopolis	Iné zdroje	Spolu	Ekopolis	Iné zdroje	Spolu	Ekopolis	Iné zdroje	Spolu	Ekopolis	Iné zdroje	Spolu
Letáky	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup stromov	33 400	0	33 400	26 000	0	26 000	7 999	0	7 999	33 999	0	33 999
PHM	0	370	370	0	200	200	0	0	0	0	200	200
Verejná akcia	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné – prenájom vozíka	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250
SPOLU	34 400	470	34 870	26 000	550	26 550	7 999	0	7 999	33 999	450	34 449

V Michalovciach, dňa 12.12.2007.

Vypracoval: Peter Sabo

Podpis:

Prílohy: Faktúra na 50 ks stromov – DERY – MIPO s.r.o. – kópia

Doklad o prevedení prvej splátky na účet firmy DERY – MIPO s.r.o. – kópia

Doklad o prevedení druhej splátky na účet firmy DERY – MIPO s.r.o. – kópia

Doklad o prenájme príviesného vozíka – kópia

Doklad o nákupe PHM – kópia

Fotodokumentácia

Fotoprílohy: Fotky zo sadenia



Fotoprílohy: Fotky zo sadenia



Fotoprílohy: Sadzači



Fotopřílohy: Plocha po výsadbě – kolíky vyznačují stromy



Fotopřílohy: Plocha po výsadbě – kolíky vyznačují stromy

